

※ 気中総繊維数濃度測定見積依頼書

※一定体積の空気中に含まれている繊維状粒子の数のことであり、繊維状粒子の形態だけを観察・計数し、アスベスト以外の繊維などを含んでいる可能性があるため総繊維数濃度と表す。

必要事項■にご記入頂き、本依頼書の情報を基に御見積致します。

貴社名	株式会社E-SYSTEM	現場ご担当者氏名	○△ □◇
携帯電話番号	080-0000-0000	E-Mail	bkankyo@esys1996.com
工事名	㈱E-SYSTEM解体工事		
現場所在地	福岡県福岡市東区4丁目6-14	施設・建物名称	株式会社E-SYSTEM 分析センター
元請負業者	株式会社○△□建設	敷地内の駐車	可能です。
報告書御宛名	株式会社○△□建設	電子黒板使用の可否	可能です。

測定時期	測定地点名称	測定点数	測定時間	往復回数
作業前	1工区 作業場内1	1	2時間	1
	1工区 作業場内2	1	2時間	
作業中	1工区 作業場内1	1	5分間	1
	1工区 作業場内2	1	5分間	
	1工区 セキュリティハウス出入口前	1	2時間	
	1工区 負圧機前	1	2時間	
	1工区 東面	1	4時間	
	1工区 西面	1	4時間	
	1工区 南面	1	4時間	
	1工区 北面	1	4時間	
作業後 (養生シート撤去前)	1工区 作業場内1	1	2時間	1
	1工区 作業場内2	1	2時間	
施工前	2工区 処理作業室内1	1	2時間	0
	2工区 処理作業室内2	1	2時間	
施工中	2工区 処理作業室内1	1	5分間	1
	2工区 処理作業室内2	1	5分間	
	2工区 セキュリティゾーン前	1	2時間	
	2工区 負圧除塵装置排気口前	1	2時間	
	2工区 敷地境界1	1	2時間	
	2工区 敷地境界2	1	2時間	
	2工区 敷地境界3	1	2時間	
	2工区 敷地境界4	1	2時間	
シート撤去前	2工区 処理作業室内1	1	2時間	1
	2工区 処理作業室内2	1	2時間	
合計		24地点		5往復
備考	※ 測定方法は、JIS K 3850-1 空気中の繊維状粒子測定方法-第1部：光学顕微鏡法及び走査電子顕微鏡法のうち6.1 位相差顕微鏡法に準ずる。 ※ 50視野もしくは繊維が200本を超えるまで計数を行います。 ※ 報告書は、PDFファイルをメール送信致します。（電子印を使用しており、正副の区別がありません。） 紙で必要な場合、PDFファイルの印刷をお願い致します。ペーパーレス化にご協力お願い申し上げます。			

備考（その他ご要望等ありましたらご記入ください。）

- ・敷地内に駐車可能ですが、入り方や駐車場所に規制があるため、案内図を添付します。
- ・工程表・測定時期毎の設置場所(位置)が分かる資料・空図面等の測定に関する資料を添付します。
- ・1工区の作業前と2工区の作業前を同日にて測定をお願い致します。
- ・
- ・

【測定に関するお問合せ先】

株式会社E-SYSTEM 分析センター 〒813-0062 福岡市東区松島4丁目6番14号
TEL：092-627-3222 FAX：092-710-7944 E-mail：bkankyo@esys1996.com アスベスト調査担当